

ПЛАН
по подготовке ПП «Дягилевская ТЭЦ» филиала АО «Квадра» - «Тамбовская генерация» к отопительному периоду 2025-2026 годов

По итогам анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов, было выявлено:

1. Аварийные ситуации, инциденты и т.п. на оборудовании Дягилевской ТЭЦ, влияющие на надежное теплоснабжение потребителей – не выявлены, компенсирующие мероприятия не требуются.
2. На участке тепловых сетей были зафиксированы следующие аварии:
 - **09.01.2023** - повреждение на подающем трубопроводе 4-й тепломагистрали, на участке от 4ТК-УТ-2 до 4ТК-УТ-3;
 - **05.01.2024** – повреждение на подающем трубопроводе 4-й тепломагистрали, на участке от павильона 4ПАВ-2 до 4ТК-2а;
 - **25.10.2024** – повреждение на подающем трубопроводе 3-й тепломагистрали, на компенсаторе участка от 3ТК-14 до 3ТК-17.

По результатам расследования данных аварий были приняты следующие меры:

- в межотопительный период 2023 года выполнены строительно-монтажные работы по замене подающего и обратного трубопроводов на всем участке от 4ТК-УТ-2 до 4ТК-УТ-3 с последующим проведением гидравлических испытаний на прочность и плотность участка тепловых сетей от 4ТК-УТ-2 до 4ТК-УТ-3;
- в межотопительный период 2024 года выполнены строительно-монтажные работы по замене подающего и обратного трубопроводов на трубопроводы в заводской ППУ-изоляции на всем участке от 4ПАВ-2 до 4ТК-2а с последующим проведением гидравлических испытаний на прочность и плотность участка тепловых сетей от 4ПАВ-2 до 4ТК-2а;
- в межотопительный период 2025 года запланировано проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность участка тепловых сетей от 3ТК-12 до 3ТК-17 тепломагистрали №3.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Факт выполнения
Общие мероприятия			
1.	Обеспечение наличия на рабочих местах оперативного и оперативно-ремонтного персонала необходимого перечня производственных инструкций, инструкций по охране труда, оперативных и технологических схем, укомплектованность рабочих мест утвержденными инструкциями и схемами в соответствии с перечнями.	01.07.2025	
2.	Проведение проверки знаний персонала, аттестации по вопросам промышленной и энергетической безопасности руководителей и специалистов.	В соответствии с графиками	

3.	Проведение тренировок с обслуживающим персоналом по планам действий по ликвидации последствий аварии или инцидента на опасных производственных объектах а так же при возникновении аварийных ситуаций при теплоснабжении, противоаварийных тренировок с учетом ситуаций и неполадок, возникающих в период низких температур наружного воздуха.	В соответствии с графиками	
4.	Проведение экспертизы промышленной безопасности, технического диагностирования, технического освидетельствования, эксплуатационного контроля металла технологического оборудования объектов теплоснабжения и технических устройств, эксплуатирующихся в составе опасных производственных объектов.	В соответствии с графиками	
5.	Проведение комплексных обследований, наблюдений за осадками фундаментов, очередных (весенних и осенних) осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, в том числе, эксплуатируемых в составе опасных производственных объектов.	15.10.2025	
6.	Проведение испытаний тепловых сетей на прочность и плотность	1.10.2025	
7.	Проверка готовности систем контроля и режима работы оборудования, автоматического регулирования и защиты.	В соответствии с графиками	
8.	Проведение обходов и осмотров оборудования тепловых сетей оперативным, оперативно-ремонтным и административно-техническим персоналом.	В соответствии с графиками	
9.	Обеспечение запаса материалов и запасных частей аварийного резерва в соответствии с утвержденным перечнем	01.10.2025	
10	Утепление производственных зданий объектов теплоснабжения	01.10.2025	
Дягилевская ТЭЦ			
11	Текущий ремонт котла БКЗ-280-140 ГМ ст.№5	31.08.2025	
12	Текущий ремонт котла БКЗ-280-140 ГМ ст.№6	30.09.2025	
13	Текущий ремонт водогрейного котла КВ-ГМ-116,3-150Н ст.№8	31.05.2025	
14	Капитальный ремонт котла-утилизатора ПР-59/12-7,45/0,7-518/214 ст.1	1.08.2025	
15	Капитальный ремонт котла-утилизатора ПР-59/12-7,45/0,7-518/214 ст.2	1.08.2025	
16	Текущий ремонт турбины ПТ-60-130/13ст.№3	31.08.2025	
17	Текущий ремонт турбины Т-50-130 ст.№4	30.09.2025	
18	Капитальный ремонт турбины SST-400 ст. №7	1.08.2025	
19	Капитальный ремонт (инспекция «С») газовой турбины SGT-800 ст.№5	1.08.2025	
20	Текущий ремонт (инспекция «А») газовой турбины SGT-800 ст.№6	1.08.2025	
21	Прсведение проверки исправности действия и настройки срабатывания предохранительных клапанов оборудования	В соответствии с графиками	

22	Обеспечение нормативного запаса резервного топлива.	01.10.2025	
Участок тепловых сетей			
23	Проведение контрольных шурфовок, очистки и промывки тепловых сетей	01.09.2025	
24	Техпереворужение тепловой сети в зоне Дягилевской ТЭЦ, участок от 2ТК168/4 до 1ТК43А, ТС г. Рязань	31.08.2025	

**Заместитель управляющего директора
филиала - главный инженер**

А.В. Нечаев

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер МУП «РМПТС»

С.В. Терехов