

ПЛАН
по подготовке ПП «Тамбовская ТЭЦ» филиала АО «Квадра» - «Тамбовская
генерация» к отопительному периоду 2025-2026 годов

По итогам анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов, было выявлено:

Аварийные ситуации, инциденты и т.п. на оборудовании Тамбовской ТЭЦ, влияющие на надежное теплоснабжение потребителей – не выявлены, компенсирующие мероприятия не требуются.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Факт выполнения
1.	Текущий ремонт к/а БКЗ-160-100 ст. № 4	31.08.2025	
2.	Текущий ремонт к/а БКЗ-160-100 ст. № 5	30.10.2025	
3.	Текущий ремонт к/а БКЗ-160-100 ст. № 6	14.11.2025	
4.	Текущий ремонт к/а БКЗ-160-100 ст. № 7	31.12.2025	
5.	Текущий ремонт к/а БКЗ-420-140 ст. № 8	30.10.2025	
6.	Текущий ремонт к/а БКЗ-420-140 ст. № 9	30.10.2025	
7.	Текущий ремонт водогрейного котла КВГМ-180 ст. № 4.	30.10.2025	
8.	Капитальный ремонт турбины ПТ-40/50-8,8 ст. №5.	31.07.2025	
9.	Текущий ремонт турбины ПТ-60-130/13 ст. № 7.	31.08.2025	
10	Обеспечение нормативного запаса резервного топлива.	01.10.2025	
11	Обеспечение наличия на рабочих местах оперативного и оперативно-ремонтного персонала необходимого перечня производственных инструкций, инструкций по охране труда, оперативных и технологических схем, укомплектованность рабочих мест утвержденными инструкциями и схемами в соответствии с перечнями.	01.07.2025	
12	Проведение проверки знаний персонала, аттестации по вопросам промышленной и энергетической безопасности руководителей и специалистов.	В соответствии с графиками	
13	Проведение тренировок с обслуживающим персоналом по планам действий по ликвидации последствий аварии или инцидента на опасных производственных объектах, противоаварийных тренировок с учетом ситуаций и неполадок, возникающих в период низких температур наружного воздуха.	В соответствии с графиками	
14	Проведение экспертизы промышленной безопасности, технического диагностирования, технического освидетельствования, эксплуатационного контроля металла технологического оборудования объектов теплоснабжения и технических устройств, эксплуатирующихся в составе опасных производственных объектов.	В соответствии с графиками	
15	Проведение проверки исправности действия и настройки срабатывания предохранительных клапанов оборудования	В соответствии с графиками	

16	Проведение комплексных обследований, наблюдений за осадками фундаментов, очередных (весенних и осенних) осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, в том числе, эксплуатируемых в составе опасных производственных объектов.	15.10.2025	
17	Проведение испытаний тепловых сетей на прочность и плотность.	01.10.2025	
18	Проведение режимно-наладочных испытаний котлоагрегата ст. №6	20.10.2025	
19	Проверка готовности систем контроля и режима работы оборудования, автоматического регулирования и защиты.	В соответствии с графиками	
20	Проведение обходов и осмотров оборудования тепловых сетей оперативным, оперативно-ремонтным и административно-техническим персоналом.	В соответствии с графиками	
21	Обеспечение запаса материалов и запасных частей аварийного резерва в соответствии с утвержденным перечнем	01.10.2025	
22	Утепление производственных зданий объектов теплоснабжения	01.10.2025	

**Заместитель управляющего директора
филиала - главный инженер**

А.В. Нечаев